



Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 538-2025-GM-MDCC

Cerro Colorado, 28 de noviembre de 2025

VISTOS:

La Resolución de Gerencia Municipal N° 143-2025-GM-MDC de fecha 04 de abril de 2025, se aprueba la actualización del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el área de esparcimiento 1 del pueblo joven Túpac Amaru, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2321614, por la suma de S/ 710,930.16 y con un plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de administración directa, la Resolución de Gerencia Municipal N° 298-2025-GM-MDCC se aprobó la ejecución del proyecto de inversión, la Resolución de Gerencia Municipal N° 455-2025-GM-MDCC se aprueba la ejecución física por mayores metrados 01, la Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 139-2025-MDCC/GOPi se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 01 de la Obra, la Resolución de Gerencia Municipal N° 497-2025-GM-MDCC se aprueba la modificación de ejecución física por adicional de obra 01 con deductivo vinculante 01 del expediente técnico, el asiento 198 del cuaderno de obra suscrito por la Residente de Obra, el asiento 204 del cuaderno de obra atendido por el Supervisor de Obra, el Memorandum N° 0218-2025/MDCC/GOPi/SGEOPAD-PASU emitido por el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, el Informe N° 029-2025-MDCC-SO/LEGG emitido por el Supervisor de Obra, el Informe N° 031-2025/MDCC/SO-LEGG suscrito por el Supervisor de Obra, el Informe N° 434-2025/MDCC-SGEOPAD-EOD-BYBP atendido por la Especialista en Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, el Informe N° 0978-2025/MDCC/GOPi/SGEOPAD-PASU emitido por el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, el Informe N° 215-2025-MDCC/GOPi/AGOPi/SLCHS atendido por el Abogado Especialista en Contrataciones del Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, el Informe Técnico N° 301-2025-GOPi-MDCC emitido por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Informe N° 1003-2025-MDCC/GPPR suscrito por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, el Informe Legal N° 077-2025-ABG-SGALA-MDCC emitido por el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, el Memorandum Múltiple N° 142-220-412-624-2025-GM-MDCC suscrito por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades determina que es función específica compartida de las municipalidades distritales, ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares;

Que, el numeral 7.3 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa precisa que la fase de ejecución física de la obra marca el inicio de la transformación de los planes y diseños en productos físicos. Implica la puesta en marcha de la construcción, supervisión y coordinación de cada detalle para garantizar el éxito de la obra;

Que, el sub numeral 7.3.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa norma que cada obra que inicie debe contar con un cuaderno de obra digital por medio de la herramienta informática que ponga a disposición la Contraloría, agregando, además, que el residente y el inspector o supervisor son los únicos autorizados para escribir asientos en el cuaderno de obra digital o físico, en los cuales se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, se registran en asientos correlativos que deben estar firmados digitalmente, en caso de cuaderno de obra digital, o firma manuscrita al pie de cada anotación, en el caso de cuaderno de obra física, por el residente o por el inspector o supervisor, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan por el residente directamente a la OAD de la entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por medio de comunicación escrita;

Que, el último párrafo del sub numeral 7.3.4 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa subraya que sólo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física, cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado en los aplicativos informáticos del SNPMGI e INFOBRAS, cuando corresponda;

Que, el sub numeral 7.3.6 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, respecto a las modificaciones durante la ejecución física, delinea que: i) Toda modificación del alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe contar con el sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad o a quien este delegue de acuerdo con la normativa aplicable. ii) En caso se supere el cincuenta por ciento (50%) del monto del expediente técnico aprobado para inicio de la obra, en el plazo máximo de diez (10) días calendario de comunicado por el residente o inspector o supervisor, la OAD debe comunicar dicha situación a la Contraloría para el desarrollo de los servicios de control gubernamental que correspondan, así como al titular de la entidad a efectos de que disponga se evalúe el desempeño de quienes elaboraron el expediente técnico, del residente de obra y del inspector o supervisor de obra, para el deslinde de las responsabilidades a que hubieren lugar. iii) Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en los casos en que estas modificaciones tengan su origen en deficiencias y errores en el expediente técnico o se den por la aplicación de procesos constructivos inadecuados o por ineficiencia en la gestión de la ejecución de la obra, en el acto administrativo que apruebe la modificación, además se dispondrá las acciones correctivas que correspondan y el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar. iv) Las modificaciones al expediente técnico aprobado sólo serán procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversión y las metas de la obra o cuando estas modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes de la obra pública por administración directa. Cuando se presente la necesidad de realizar modificaciones al expediente técnico de la obra, el residente de la obra sustentará y comunicará al inspector o supervisor de obra mediante cuaderno de obra la identificación de la necesidad en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. vi) El inspector o supervisor de obra evaluará la modificación y si esta contiene cambios significativos en el expediente técnico, comunicará a la OAD de la entidad o a quien haga sus veces, en un plazo no mayor de cuatro (4) días calendario siguientes de anotada la necesidad en el cuaderno de obra para su pronunciamiento correspondiente. Cuando las modificaciones son significativas, la OAD en coordinación con el proyectista del expediente técnico, absolverá la consulta dentro del plazo máximo



Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

"Cuna del Silbo"

De quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor de obra. Las modificaciones son registradas y comunicadas por el residente e inspector o supervisor mediante Anexo N°10 de la presente directiva. vii) Las modificaciones que no representen cambios significativos en el expediente técnico de la obra podrán ser aprobadas por el inspector o supervisor de obra, lo mismo con los mayores metrados que puedan existir en la obra, si estos no representan cambios significativos también pueden ser aprobados por el inspector o supervisor de obra. viii) Tanto para modificaciones significativas y no significativas del expediente técnico que impliquen un mayor costo neto de la obra, se requiere previamente de la certificación o previsión presupuestal correspondiente de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Entidad. ix) La OAD designa al responsable de elaborar el expediente técnico de modificación de obra, teniendo en cuenta los precios unitarios que se tiene en el expediente técnico de obra inicial. x) El expediente técnico de modificaciones (adicionales, deductivos, partidas nuevas y otros) de la obra, será elaborado por el residente de obra siempre y cuando las variaciones no se consideren significativas. xi) Cuando el expediente de modificaciones requiera estudios nuevos o complementarios, de cálculos de ingeniería y modifica significativa en la obra, este debe ser realizada preferentemente por consultoría externa. En ambos casos, el inspector o supervisor de obra deberá brindar la opinión técnica del expediente adicional, previo a su aprobación vía acto resolutivo. xii) Dependiendo del caso, las modificaciones deberán contener minimamente: Memoria descriptiva, justificación, presupuesto detallado sustentado en análisis de precios unitarios, planos, especificaciones técnicas, entre otros. xiii) Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física de las inversiones deben encontrarse debidamente sustentadas y aprobadas por el Titular de la entidad. La OAD registra dicha modificación en los aplicativos informáticos del SNPMGI e INFOBRAS, según corresponda. xiv) Lo dispuesto en el presente numeral no restringe las acciones de trabajo conjunto entre los participantes en la ejecución de obras públicas por administración directa, para prevenir, mitigar o hacer frente al impacto de las modificaciones que se puedan dar durante la ejecución física de la misma, con la finalidad de lograr los objetivos y metas establecidas en el expediente técnico;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, rectificada con Resolución de Contraloría N°183-2024-CG contempla que esta entra en vigencia el 1 de junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 143-2025-GM-MDC de fecha 04 de abril de 2025, se aprueba la actualización del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el área de esparcimiento 1 del pueblo joven Túpac Amaru, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2321614, por la suma de S/ 710,930.16 y con un plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo la modalidad de administración directa;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 298-2025-GM-MDC de fecha 15 de junio de 2025, se aprobó la ejecución del proyecto de inversión aludido, al obtenerse las licencias, permisos y/o autorizaciones, correspondientes, requeridas para la ejecución física de la obra en mención;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 455-2025-GM-MDCC de fecha 07 de octubre de 2025, se aprueba la ejecución física por mayores metrados 01 del expediente técnico la obra "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el área de esparcimiento 1 del pueblo joven Túpac Amaru, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con un presupuesto total ascendente a S/ 71, 919.71;

Que, con Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 139-2025-MDCC/GOPI de fecha 13 de octubre de 2025, se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 01 de la obra en mención, motivada por la ejecución de los mayores metrados 01, conforme a las modificaciones señaladas en el Informe N° 020-2025-MDCC/SO-LEGG;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 497-2025-GM-MDCC de fecha 04 de noviembre de 2025, se aprueba la modificación de ejecución física por adicional de obra 01 con deductivo vinculante 01 del expediente técnico en examen, que asciende al monto total de S/ 61,545.59, el cual representa una incidencia total acumulada de 18.77%, respecto al monto original del expediente técnico aprobado.

Que, mediante asiento 198 del cuaderno de obra de fecha 21 de octubre de 2025, la Residente de Obra, Arq. Yasmin Gutiérrez Peñaloza, comunica, la necesidad de solicitar la modificación por gastos generales, ya que, al ser aprobados los mayores metrados 01 no ha sido considerado el monto para cubrir la contratación de personal técnico correspondiente a la ampliación de plazo 01;

Que, a través del asiento 204 del cuaderno de obra de fecha 10 de noviembre de 2025, el Supervisor de Obra, Ing. Luis Enrique García Gaona, acredita la necesidad de aprobar la modificación sub examine por mayores gastos generales, los cuales resultan necesarios en virtud de la ampliación de plazo 01, aprobada mediante Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 193-2025-MDCC/GOPI;

Que, con Memorándum N° 0218-2025/MDCC/GOPI/SGEOPAD-PASU de fecha 12 de setiembre de 2025, el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Ing. Pedro Alberto Sancho Uscamayta, designa al Residente de Obra, Arq. Yasmin Gutiérrez Peñaloza, para que elabore el expediente de modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01;

Que, mediante Informe N° 029-2025-MDCC-SO/LEGG de fecha 10 de octubre de 2025, el Supervisor de Obra, Ing. Luis Enrique García Gaona, expresa conformidad y opina favorablemente para que se apruebe la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01, por el monto de S/ S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles);

Que, a través del Informe N° 031-2025/MDCC/SO-LEGG de fecha 22 de octubre de 2025, el Supervisor de Obra, Ing. Luis Enrique García Gaona, presenta el expediente de modificación de ejecución física por mayores gastos generales 01, para su revisión, evaluación y trámite respectivo;

Que, con Informe N° 434-2025/MDCC-SGEOPAD-EOD-BYBP de fecha 19 de noviembre de 2025, la Especialista en Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Arq. Barbara Ysabel Bolaños Polanco, realizada la revisión correspondiente, otorga conformidad y declara procedente el expediente de modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 por el monto de S/. 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 3.87% respecto al monto original del expediente técnico; asimismo, establece que el monto actualizado de la obra asciende a S/ 871,895.46 (ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y cinco con 46/100 soles), con porcentaje de incidencia acumulado de 22.64% respecto al monto original del expediente técnico aprobado; acorde al detalle siguiente;





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar"



DESCRIPCIÓN	MONTO (\$/)	INCIDENCIA SEGÚN EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	710,930.16	100.00%
MODIFICACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES METRADOS 01	71,919.71	10.12%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	61,545.59	8.66%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES GASTOS GENERALES 01 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	27,500.00	3.87%
TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	871,895.46	22.64%

(*) LOS COMPONENTES Y MONTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CUADRO SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME N° 031-2025-MDCC/SO-LEGG E INFORME N° 434-2025-MDCC-SGEOPAD-EOD-BYBP, ASI COMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO (A FOJAS. 29) LOS CUALES HAN SIDO CONSIDERADOS DE FORMA LITERAL.

Que, mediante Informe N° 0978-2025-MDCC/GOPI/SGEOPAD-PASU de fecha 20 de noviembre de 2025, el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Ing. Pedro Alberto Sancho Uscamayta, examinando lo actuado, declara conforme y procedente la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01, por el monto ascendente a S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 3.87%, con un monto actualizado del proyecto ascendente a S/ 817,895.46 (ochocientos diecisiete ochocientos noventa y cinco con 46/100 soles) con un porcentaje acumulado de 22.64% respecto al monto original del expediente técnico aprobado el cual no supera el 50%;

Que, a través Informe N° 215-2025-MDCC/GOPI/AGOP/SLCHS de fecha 21 de noviembre de 2025, el Abogado Especialista en Contrataciones del Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Steve Leoncio Chacon Sanchez, es de la opinión que se apruebe la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01, por el monto de S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 3.87% respecto al monto original del expediente técnico aprobado.

Que, con Informe Técnico N° 301-2025-GOPI-MDCC de fecha 24 de noviembre de 2025, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, otorga conformidad, declara procedente y solicita se otorgue disponibilidad presupuestal a la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 de la obra señalada;

Que, mediante Informe N° 1003-2025-MDCC/GPPR de fecha 25 de noviembre de 2025, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Néstor Jihualanca Aqunta, brinda disponibilidad presupuestal por el monto S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), a fin de atender lo requerido;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica analizando el expediente técnico presentado, deriva el Informe Legal N° 077-2025-ABG-SGALA-MDCC emitido por el Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos, quien opina: Se APRUEBE la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 de la obra "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el área de esparcimiento 1 del pueblo joven Túpac Amaru, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversiones 2321614, por el monto de S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), que equivale al 3.87% del monto del expediente técnico aprobado concluyendo en tal sentido que se ESTABLEZCA que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de 22.64% del monto del expediente técnico aprobado

Que, con Memorandum Múltiple N°142-220-412-624-2025-GM-MDCC indica que los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, basado en el principio de confianza, este despacho, no tiene como exigencia verificar las funciones de los funcionarios, en el extremo del contenido de los informes citados, o determinar si han cumplido o no en forma correcta, técnica y cabal, tales funciones, lo que podría traer como consecuencia que no quedaría lugar para cumplir sus propias labores de cada área, más aún que las funciones de los funcionarios son profesionales de alta especialidad e idóneos;

Que, los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, en cuanto a los cálculos técnicos, este despacho no se pronuncia en razón que no cuenta con conocimientos técnicos para tal fin, y, menos con asesores especializados para comprobar o descartar, por lo que, basados en el principio de confianza, se tiene por cálculos correctos, siendo de exclusiva y excluyente responsabilidad de los funcionarios profesionales emitentes;

Que, en merito al numeral 51 del artículo primero del Decreto de Alcaldía N°010-2024-MDCC del 16 de setiembre de 2024, el titular del Pliego delega al Gerente Municipal la atribución de "Aprobar todas las modificaciones de alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico de obras ejecutadas por administración directa";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades legales citadas, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO
"Cuna del Sillar" SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 de la obra "Mejoramiento de los servicios recreativos y deportivos en el área de esparcimiento 1 del pueblo joven Túpac Amaru, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversiones 2321614, por el monto de S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos con 00/100 soles), que equivale al 3.87% del monto del expediente técnico aprobado.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de 22.64% del monto del expediente técnico aprobado, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	710,930.16	100.00%
MODIFICACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES METRADOS 01	71,919.71	10.12%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR ADICIONAL DE OBRA 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE 01	61,545.59	8.66%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES GASTOS GENERALES 01 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	27,500.00	3.87%
TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	871,895.46	22.64%

(*) LOS COMPONENTES Y MONTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CUADRO SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME N° 031-2025-MDCC/SO-LEGG E INFORME N° 434-2025/MGCC-SGEOPAD-EOD-BYBP, ASÍ COMO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO (A FOJAS. 29) LOS CUALES HAN SIDO CONSIDERADOS DE FORMA LITERAL.

ARTÍCULO TERCERO. – DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos de la física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 de la obra, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal, siendo exclusivos responsables los emitentes de los informes técnicos respectivos.

ARTICULO CUARTO. – NOTIFICAR la presente a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración Financiera y la Gerencia de Obras públicas e Infraestructura, para las acciones correspondientes al cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Abog. Antonio Acosta Villamonte
GERENTE MUNICIPAL

