

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO



AVANCE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Ing. Luis Juan Sumaria Rojas



RENDICION DE CUENTAS DEL PP 2025



INVERSIONES PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Nº	CUI	Proyecto	Costo	Devengado al 2025	PIM 2026	Ciclo de vida
1	2236564	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. GRAN PACHACUTEC DE LA URB. SEMI RURAL PACHACUTEC , DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	9,237,738	103,000.00	0.00	Exp. Tec.en evaluación
2	2330010	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JORGE CHAVEZ DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	5,707,438	73,889.00	2,347,420.00	Exp. Tec. Aprobado
3	2628882	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER CANTERAS II , ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN VECINAL EL CRUCERO, ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN VECINAL EL CRUCERO II DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	550,730	0.00	0.00	Exp. Tec.en evaluación
4	2474189	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE N° 14 DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,895,790	8,102,268.09	531,141.00	Culminado
5	2516084	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JORNADA ESCOLAR COMPLETA TÉCNICO PRODUCTIVO EN LA I.E. CRISTO MORADO , ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL ZONA VII CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	20,905,185	330,495.57	74,738.00	Exp. Tec. Aprobado
6	2553710	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA- APIPA, SECTOR II Y IV DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,774,697	0.00	0.00	Exp. Tec.en levantamiento de observaciones
7	2321614	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA DE ESPARCIMIENTO N° 1 DEL P. J. TÚPAC AMÁRU , DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	871,895	866,581.19	5,314.00	Culminado
8	2624520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ CH LOTE 1 EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL UPIS DE LOS TRABAJADORES DEL MERCADO MAYORISTA DE AREQUIPA SECTOR 1 ZONA A DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,955,701	0.00	0.00	Exp. Tec.en evaluación
9	2613670	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO SECTOR PERU, ARGENTINA Y BOLIVIA DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11,003,857	0.00	0.00	Viable
10	2493387	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER MONSERRAT DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,738,214	0.00	0.00	Viable

INVERSIONES DE GESTIÓN MUNICIPAL

Nº	CUI	Proyecto	Costo	Ciclo de vida
11	2529922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI , DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	26,175,400	Exp. Tec. En elaboración
12	2111096	MEJORAMIENTO DE LA VIA METROPOLITANA SECTOR CERRO COLORADO , DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	9,919,404	Exp. Tec. En actos preparatorios
13	2547116	CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,310,495	Viable
14	2469868	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2,285,013	Exp. Tec. Aprobado
15	2625939	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,544,687	Exp. Tec. Aprobado
16	2648335	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	26,071,786	Viable
17	2630094	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACIÓN Y LA VÍA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,014,034	Exp. Tec. En elaboración
18	2630085	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PERÚ DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11,257,018	Exp. Tec. En elaboración
19	2471589	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL ARCHIVO CENTRAL PACHITEA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,269,961	Exp. Tec. Aprobado



Propuesta para formulación de estudios y condicionados

Nº	CUI	Proyecto	Solicitante	Estado situacional
1		Construcción y Mejoramiento del Complejo Deportivo y Área de Usos Múltiples de la Asoc.AVAISCA	Para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales
2	2715998	Construcción del Colegio Virgen de Las Maravillas (Primario - Secundario)	Para estudios de preinversión	Viable
3	REQ	Ampliación y Adecuación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Ciudad Municipal	Para estudios de preinversión	En formulación
4	2696616	Asfaltado de vías en la Asoc. Santa Isabel II	Para estudios de preinversión	Viable
5		Muro de Contención entre Urb. J. Santos Atahualpa y el área agrícola	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales
6	2688163	Asfalto Integral de la Asoc. Pedro P. Díaz	Condicionada para estudios de preinversión	Elaboración de Exp. Tec.
7		Construcción de Muro de Contención y encofrado Isomtro en la Asoc. de Vivienda Villa Acomayo	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emisión de resolución de ANA (Faja marginal)
8		Construcción de Polideportivo en la AVIS Nuevo Horizonte	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales
9		Construcción del Complejo Recreacional en la Asoc. de Vivienda Pedro Huilca Tecce - III Etapa	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emisión de resolución de ANA (Faja marginal)
10		Instalación de Servicios de Protección contra Inundaciones en la Asoc. Agrupación de Vivienda Villa Las Canteras - III Etapa	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emisión de resolución de ANA (Faja marginal)
11		Construcción del Muro de Contención en la Asoc. Agrupación Vecinal "Crucero II"	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento físico legal y/o arreglos institucionales
12		Construcción de Enrocado y Enmallado entre la Asoc. Avelino y Asoc. Los Quechuas	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emisión de resolución de ANA (Faja marginal)



Propuesta para formulación de estudios y condicionados

Nº	Proyecto	Solicitante	Estado situacional
13	Construcción de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en las Manzanas A, B,C,D,E` de la Asociacion El Triunfo.	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
14	Construcción de Muro de Protección y Canalización de la Torrentera entre la Asociación San Pedro del Cono Norte y UPIS. Mercado Mayorista.	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emision de resolucion de ANA (Faja marginal)
15	Creación del Centro de Salud A- I San Pedro y San Pablo	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
16	Casa del Adulto Mayor	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
17	Construcción del complejo deportivo - recreativo en la Mz. N de asoc. Pro-vivienda Victor Raul Haya de la Torre.	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
18	Parque tematico 4 en la Asoc. de Propietarios de Talleres Servi. Vivienda AQP.	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
19	Construccion de muro de contención y enrocado de 500 metros en la Asoc. de Vivienda Hijos de Arguedas	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emision de resolucion de ANA (Faja marginal)
20	Agua y Desague en la Asoc. Señor del Gran Poder	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
21	Construcción de la Casa del Adulto Mayor en Cono Norte - Ciudad Municipal	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
22	Construcción de Muro de Contención entre la Torrentera Antigua Yura - Añashuayco	Condicionada para estudios de preinversión	Pendiente de emision de resolucion de ANA (Faja marginal)
23	Construcción de Muro de Contención en la Asoc. APYME Industrial Jorge Basadre Sector I	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
24	Ampliación de Redes de Agua y Desague en la Asoc. Ampliación de Vivienda El Triunfo	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales
25	Construcción del Parque Zona Nº 4 frente a la Mza. G en la Asoc. Confeccionistas Textiles y Afines	Condicionada para estudios de preinversión	No presento documento de Saneamiento fisico legal y/o arreglos institucionales

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA

Inversiones en Ejecución



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ÁNGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR I, III, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
ETAPA I, SECTOR I Y IV”
CUI 2480390


Población Beneficiaria :	6,192 habitantes
Presupuesto :	Contratista: S/ 14'560,923.76 Supervisión: S/ 543,418.05
Plazo de Ejecución :	300 días calendarios
Avance Físico :	68.18%
Avance Financiero :	S/ 13,298,435.2
Adicional N.º 01 :	91.21%
Adicional N.º 02 :	100%
Fecha de Culminación :	14 de abril de 2026

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de la Asociación Urbanizadora Sor Ana de los Ángeles y Monteagudo, mediante la construcción de infraestructura peatonal y vial, complementada con áreas verdes que optimicen el servicio de Transitabilidad peatonal y vehicular.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE DE LA MZ. 21 LOTE 5, DEL CENTRO POBLADO SEMI RURAL PACHACÚTEC GRUPO ZONAL N 6 Y 13, ZONA B DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUI 2652312

Población Beneficiaria : 890 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 1'394,588.23
Supervisión: S/ 85,763.56

Plazo de Ejecución : 90 días calendarios

Avance Físico : 10.13 %

Avance Financiero : S/ 418,376.47

Fecha de Culminación : 13 de marzo de 2026

La ejecución del proyecto tiene como objetivo garantizar el acceso de la población a adecuadas condiciones para la prestación del servicio de prácticas deportivas y/o recreativas, contribuyendo al bienestar físico, social y a la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO ESCOLARIZADO DE LA I.E. SAN ALFONSO MARÍA LIGORIO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR XI DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUI 2420105

Población Beneficiaria	:	1,792 beneficiarios
Presupuesto	:	Contratista: S/ 8,049,509.19 Supervisión: S/ 505,702.83
Plazo de Ejecución	:	300 días calendarios
Avance Físico	:	42.00 %
Avance Financiero	:	S/ 3,702,769.77
Fecha de Culminación	:	17 de marzo de 2026

El proyecto se viene ejecutando con el objetivo de dotar a los pobladores de la zona de una infraestructura adecuada, funcional y completa, que permita atender de manera eficiente las necesidades de la comunidad. Asimismo, busca garantizar condiciones óptimas de confort, seguridad y bienestar para los niños y el personal que laborará en la institución, contribuyendo al adecuado desarrollo de sus actividades.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL PP.JJ. TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA – AREQUIPA, I ETAPA”
CUI 2473845

Población Beneficiaria : 157,856 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 13'849'910.28
Supervisión: S/ 770,690.30

Plazo de Ejecución : 360 días calendarios

Avance Físico : 13.00 %

Avance Programado : 10.92%


Fecha de Culminación : 11 de setiembre de 2026

El objetivo del Proyecto es dotar a la población de infraestructuras deportivas adecuadas, que permitan el desarrollo y la práctica continua de actividades deportivas. Asimismo, busca brindar espacios destinados a la recreación, el aprendizaje y la gestión administrativa, en beneficio de la población, mediante la consolidación y fortalecimiento del Complejo Deportivo.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUI 2552506

Población Beneficiaria : 332 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 9'681,432.12
Supervisión: S/ 314,044.83

Plazo de Ejecución : 270 días calendarios

Avance Físico : 41.40 %

Avance Financiero : S/ 4,858,544.56

Fecha de Culminación : 28 de mayo de 2026

El objetivo central del proyecto consiste en una adecuada mejora y oferta del servicio educativo primario en la asociación Las Flores, del Distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X-XII Y LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"
CUI 2529890

Población Beneficiaria : 11,017 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 33'601,899.74
Supervisión: S/ 1'396,533.27

Plazo de Ejecución : 540 días calendarios

Avance Físico : 17.89 %

Avance Financiero : S/ 15,284,114.78

Fecha de Culminación : 31 de diciembre de 2026

El objetivo central del proyecto es garantizar condiciones adecuadas y sostenibles en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante Rivero, Sectores X–XII, y en la Asociación de Vivienda Taller Granja La Cabaña de PERUARBO, Sector Argentina, contribuyendo a la mejora de la salubridad y calidad de vida de la población beneficiaria.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II, III Y VI,
DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUI 2544239

Población Beneficiaria : 5,787 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 10'345,617.92
Supervisión: S/ 651,147.52

Plazo de Ejecución : 360 días calendarios

Avance Físico : 50.09 %

Avance Financiero : S/ 7,983,742.67

Fecha de Culminación : 26 de julio de 2026

El objetivo principal del presente proyecto son proveer a los sectores II, III y VI de un sistema de drenaje pluvial previo a la ejecución de pistas y veredas, garantizando así una adecuada evacuación de las aguas pluviales en las zonas mencionadas.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N° 01 DE LA URB. ÁNGEL IBÁRCENA REYNOSO, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUI 2541480

Población Beneficiaria : 771 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 1,422,707.80
Supervisión: S/ 111,897.46

Plazo de Ejecución : 120 días calendarios

Avance Físico : 64.04 %

Avance Financiero : S/ 1,001,948.75

Fecha de Culminación : 03 de febrero de 2026

El objetivo del proyecto es contar con la presencia de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas y/o recreativas en la Urbanización Ángel Ibárcena Reynoso, del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA” CUI 2142896

Población Beneficiaria : 1,353 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 3,737,969.47
Supervisión: S/ 204,423.29

Plazo de Ejecución : 150 días calendarios

Avance Físico : 30.08 %

Avance Financiero : S/ 798,720.74

Fecha de Culminación : 26 de mayo de 2026

El objetivo principal es brindar condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento para la realización de prácticas deportivas y recreativas, a fin de promover la actividad física, la recreación, la integración social y el bienestar de la población beneficiaria, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



Inversiones Culminadas



VEREDAS, BERMAS Y PASAJE EN EL
CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACÚTEC - III ETAPA (FRENTE 3)
CUI 2262053

Población Beneficiaria

16,235 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 19'163,137.46

Supervisión: S/ 503,212.50



SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA - PARQUE N° 1 E-7
ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA TALLERES
INDUSTRIALES VILLA PARAÍSO
CUI 2512922

Población Beneficiaria

5,681 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 1,687,515.13

Supervisión: S/ 120,008.35



CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA
ASOC. DE VIVIENDA CERRILLOS, ZONA C
DEL CONO NORTE
CUI 2179925

Población Beneficiaria

2,897 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 6,085,202.85

Supervisión: S/ 215,109.93



SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
EN LA ASOC. AGROINDUSTRIAL
FORTALEZA CHACHANI
CUI 2330158

Población Beneficiaria

75 alumnos

Presupuesto

Contratista: S/ 3,931,374.54

Supervisión: S/ 109,648.80



SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
MINI COMPLEJO DEPORTIVO N.º 19 -
PLAN PILOTO SECTOR PERÚ II
ASOCIACIÓN URBANIZADORA PERUARBO
CUI 2466588

Población Beneficiaria

3,337 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 1'650,201.37

Supervisión: S/ 90,903.06



SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ZONA B
CUI 2488329


Población Beneficiaria

4,451 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 13,548,896.61

Supervisión: S/ 297,997.20



SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP.JJ.
RIO SECO
CUI 2504165

Población Beneficiaria

3,778 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 6'717,233.85

Supervisión: S/ 294,060.43



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN
CASA GRANJA VILLA ARAPA
CUI 2534341

Población Beneficiaria

2709 beneficiarios, 162 lotes o viviendas y 4
propiedades destinadas a servicio público

Presupuesto

Contratista: S/ 3'247,153.48

Supervisión: S/ 189,448.98



SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACIÓN VILLA PROGRESO Y
ASOCIACIÓN VILLA LOS PRÓCERES
CUI 2505741

Población Beneficiaria

1,285 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 1'438,548.00

Inspector de obra



SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PLAZA
PÚBLICA EN LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA ALDO MORO
CUI 2567405

Población Beneficiaria

1,241 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 2'275,494.80

Supervisión: S/ 133,317.80



SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS
Y/O RECREATIVAS DEL ÁREA VERDE III
AA.HH. ASOCIACIÓN URBANIZADORA
J.L.B y R. DEL SECTOR IX
CUI 2534341

Población Beneficiaria

4,425 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 1'519'808.41

Supervisión: S/ 143,701.55



SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - URB.
LOS ÁLAMOS, URB. FUNDO LA TEJA-DA,
FRANK MICHEL, URB. QUINTA EL SOL, EL
ROSARIO I, Y OTROS
CUI 2473793

Población Beneficiaria

10,966 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 1'643'788.27

Supervisión: S/ 91,828.08



SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. LOS
PATITOS DE LA APVIS VILLA PARAÍSO
CUI 2474012

Población Beneficiaria

51 alumnos

Presupuesto

Contratista: S/ 2'789'331.08
Inspector de Obra



SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I.
ÁNGEL DE JESÚS - CRUCERO LA ESTRELLA
CUI 2482882

Población Beneficiaria

263 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 2'363,830.15
Supervisión: S/ 64,998.00




VEREDAS, BERMAS Y PASAJE EN EL
CENTRO POBLADO SEMI RURAL
PACHACÚTEC - III ETAPA (FRENTE 1)
CUI 2262053

Población Beneficiaria

30,126 habitantes

Presupuesto

Contratista: S/ 22'458'566.19
Supervisión: S/ 1'141'347.52



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. CENTRAL PRINCIPAL Y LA CALLE N° 14 DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES PEDRO P. DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, II ETAPA” CUI 2474189

Inversión priorizada en el Presupuesto Participativo 2025

Población Beneficiaria : 4,461 habitantes

Presupuesto : Contratista: S/ 4,612,345.29
Supervisión: S/ 154,797.61

Plazo de Ejecución : 182 días calendarios

Estado : **CULMINADA**

Pedido : Sociedad Civil

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones del servicio deportivo y recreativo del Mini Complejo Deportivo N.° 19 del Plan Piloto Sector Perú II de la Asociación Urbanizadora PERUARBO, distrito de Cerro Colorado, mediante la implementación de infraestructura adecuada que permita el desarrollo seguro y eficiente de actividades deportivas y recreativas en beneficio de la población del sector.

ANTES



SITUACIÓN ACTUAL



SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Inversiones en Ejecución



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PREDIO
DENOMINADO RECREACION PUBLICA 1 DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL LA MOLINA DISTRITO
DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N°
2642968**

Descripción	Acumulado
Avance Físico :	52.30%
Avance Financiero:	S/ 898,932.23
Fecha de culmin.:	06/02/2026
Responsable ejec.:	ING. YADELYTS GRECIA CHAVEZ CRUZ
Estado :	En ejecución



Inversión S/ 1,451,672.66

DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL CENTRO POBLADO DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL LA MOLINA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA - III ETAPA, CUI N° 2286405

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

68.01%

Avance Financiero:

S/ 667,898.18

Fecha de culmin.:

31/12/2025

Responsable ejec.:

ING. JESUS MAMANI PARI

Estado :

Paralizada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 772,691.24

DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FRANCISCO GARCIA CALDERÓN, DISTRITO DE CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA.



Inversiones Culminadas



**CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL
ASENTAMIENTO POBLACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS TORRES, DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N° 2561955**

Descripción	Acumulado
Avance Físico :	100%
Avance Financiero:	S/ 589,018.7
Fecha de culmin.:	26/04/2025
Responsable ejec.:	ING. YADELYTS GRECIA CHAVEZ CRUZ
Estado :	Culminada



DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS TORRES, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.



**CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO;
ADQUISICION DE BUZON; EN EL(LA) ASOCIACIÓN VILLA CERRILLOS ALBERTO FUJIMORI, CALLE 1
CON CALLE B DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA, CUI N° 2620321**

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 138,694.05

Fecha de culmin.:

27/05/2025

Responsable ejec.:

ING. FELIPE NUÑEZ MATTA

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/171,648.21

DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN VILLA CERRILLOS ALBERTO FUJIMORI, CALLE 1 CON CALLE B.



**CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA RECREATIVA EN LA MZ H. LT. 12, EN EL PUEBLO JOVEN
ASOCIACION URBANIZADORA VILLA SAN JUAN, SECTOR I, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N° 2513534**

Descripción	Acumulado
Avance Físico :	100%
Avance Financiero:	S/ 886,424.77
Fecha de culmin.:	19/07/2025
Responsable ejec.:	ING. FREDDY BORDA SUCAPUCA
Estado :	Culminada



**DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRÁCTICAS RECREATIVAS EN EL PUEBLO JOVEN
ASOCIACION URBANIZADORA VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.**



**MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SEMIRURAL PACHACUTEC,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA, III ETAPA, CUI N° 2113340**

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 239,162.43

Fecha de culmin.:

13/09/2025

Responsable ejec.:

ING. YADELYTS GRECIA CHAVEZ CRUZ

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/246,413.79

DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN SEMIRURAL PACHACÚTEC.



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, SARDINEL JARDINERA EN EL(LA) VIA LOCAL EN EL PASAJE PEATONAL 06 URBANIZACION DE INTERES SOCIAL NUEVA AREQUIPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CUI N° 2630770

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 434,345.11

Fecha de culmin.:

13/09/2025

Responsable ejec.:

ING. ELVIS JOHEL SULLA HUAYNA

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/500,496.26

DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA LOCAL DEL PASAJE PEATONAL 06 EN LA URBANIZACIÓN DE INTERES SOCIAL NUEVA AREQUIPA.



RENOVACION DE BERMA Y VEREDA; EN EL(LA) AV. JOSE OLAYA Y PASAJE JOSE OLAYA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CUI N° 2670321

Descripción	Acumulado
Avance Físico :	100%
Avance Financiero:	S/ 235,131.30
Fecha de culmin.:	08/11/2025
Responsable ejec.:	ING. MILAGROS PAMPA CHURA
Estado :	Culminada



DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. JOSE OLAYA Y PASAJE JOSE OLAYA.



CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; ADQUISICION DE LUMINARIA, JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) URBANIZACION SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N°16, 17 Y 18, DE LA ZONA E DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CUI N° 2623496

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 916,519.08

Fecha de culmin.:

26/11/2025

Responsable ejec.:

ING. JEFFERSON CAYAPALO FLORES

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 925,051.82

DOTAR DE ADECUADOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA URBANIZACION SEMI RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N°16, 17 Y 18, DE LA ZONA E DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA.



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LAS LOMAS, VIRGEN DE COPACABANA, BOSQUES DE AREQUIPA, NUEVA JUVENTUD, TALLER HOREB Y TALLER INDUSTRIA CONSORCIO PRIMAVERA LOS ÁNGELES A TRAVEZ DE PILETAS PUBLICAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - I ETAPA, CUI N° 2660852

Descripción	Acumulado
Avance Físico :	100%
Avance Financiero:	S/ 1,649,513.74
Fecha de culmin.:	22/10/2025
Responsable ejec.:	ING. ANTOLIN OLARTE MAMANI
Estado :	Culminada



DOTAR DE ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PILETAS PÚBLICAS A LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LAS LOMAS, VIRGEN DE COPACABANA, BOSQUES DE AREQUIPA, NUEVA JUVENTUD, TALLER HOREB Y TALLER INDUSTRIA CONSORCIO PRIMAVERA LOS ÁNGELES.



CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LAS LOMAS, VIRGEN DE COPACABANA, BOSQUES DE AREQUIPA, NUEVA JUVENTUD, TALLER HOREB Y TALLER INDUSTRIA CONSORCIO PRIMAVERA LOS ÁNGELES A TRAVEZ DE PILETAS PUBLICAS EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - II ETAPA, CUI N° 2660852

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 638,304.08

Fecha de culmin.:

15/12/2025

Responsable ejec.:

ING. KELYN MARILY LOAYZA TACO

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 678,457.89

DOTAR DE ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PILETAS PÚBLICAS A LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LAS LOMAS, VIRGEN DE COPACABANA, BOSQUES DE AREQUIPA, NUEVA JUVENTUD, TALLER HOREB Y TALLER INDUSTRIA CONSORCIO PRIMAVERA LOS ÁNGELES.



**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL MERCADO MAYORISTA METROPOLITANO RÍO SECO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N° 2501967**

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 807,545.06

Fecha de culmin.:

20/12/2025

Responsable ejec.:

ING. YASMANNY COASACA HUAYAPA

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 833,678.26

**DOTAR DE ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MERCADO
MAYORISTA METROPOLITANO RIO SECO, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.**



CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y PILETA PUBLICA; EN EL (LA) ASOC. DE VIVI. GRANJA HUERTA SAN PEDRO Y SAN PABLO Y SOC. DE VIV. ARTESANIA E INDUSTRIA DEL SILLAR DE LAS CANTERAS DE AÑASHUAICO DE LA UP SEDAPAR QUE PASA POR LA CALLE NRO 3 ENTRE LAS MZ "I" Y "J" DEL PARQUE INDUSTRIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, CUI N° 2659843

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 2,266,227.49

Fecha de culmin.:

16/12/2025

Responsable ejec.:

ING. FERNANDO ARENAS CANO

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 2,360,519.67

DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PILETAS PUBLICAS A LA ASOCIACION DE VIVIENDA GRANJA HUERTA SAN PEDRO Y SAN PABLO Y A LA ASOCIACION DE VIVIENDA ARTESANIA E INDUSTRIA DEL SILLAR DE LAS CANTERAS DE AÑASHUAYCO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA.



CREACION DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN LA ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA TALLER INDUSTRIAL VILLA PARAÍSO MZ E-6 LT.1, ASOCIACIÓN PRO-VIVIENDA TALLER INDUSTRIAL VILLA PARAÍSO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI N° 2509023

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 1,464,700.05

Fecha de culmin.:

21/12/2025

Responsable ejec.:

ING. JULIO CESAR MAMANI VARGAS

Estado :

Culminada

Ejecución por Administración Directa



DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA ASOCIACIÓN DE PRO-VIVIENDA TALLER INDUSTRIAL VILLA PARAÍSO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA.



**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL AREA DE ESPARCIMIENTO N° 1 DEL
P. J. TÚPAC AMÁRU, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA, CUI N° 2321614**

Inversión priorizada en el Presupuesto Participativo 2025

Descripción

Acumulado

Avance Físico :

100%

Avance Financiero:

S/ 866,581.19

Fecha de culmin.:

07/12/2025

Responsable ejec.:

ARQ. YASMIN GUTIERREZ PEÑALOZA

Estado :

Culminada

Pedido :

Sociedad civil

Ejecución por Administración Directa



Inversión S/ 871,895.46

**DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
EN EL ÁREA DE ESPARCIMIENTO N° 1 DEL P. J. TUPAC AMARU.**



SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



INVERSIONES CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

CUI	Proyecto resumen	Modalidad	Situación	Costo
2678179	PARQUE TIKA WASI	AD	Por iniciar, con requerimientos solicitados	1,096,275
2685403	I.E. 40670 EDEN FE Y ALEGRIA 51	AD	Por iniciar, con requerimientos solicitados	2,499,637
2664142	AGUA GUARDIA REPUBLICANA	AD	Por iniciar, con requerimientos solicitados	512,185
2664964	AGUA AV. RAMON CASTILLA	AD	Por iniciar, con requerimientos solicitados	425,462
2542794	I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS	AI	En procedimiento de selección	10,747,866
2479266	PARQUE BUGANVILLAS	AI	En procedimiento de selección	2,343,909
2472626	I.E. DIVINO NIÑO	AI	En procedimiento de selección	18,299,973
2645377	PARQUE N° 18 PERUARBO ZONA II	AI	En procedimiento de selección	3,806,875
2262053	INFR. VIAL PACHACUTEC F2	AI	En procedimiento de selección	27,301,714
2151642	I.E. SAN JOSE DE COTTOLENGO	AI	En procedimiento de selección	8,687,656
2241893	I. E. N 41025 DOSCIENTAS MILLAS PERUANAS	AI	En procedimiento de selección	8,207,615
2330010	I.E.I. JORGE CHAVEZ	AI	En procedimiento de selección	5,707,438
2668296	PARQUE EL SILLAR - AÑASHUAYCO	AI	En procedimiento de selección	2,160,611
2682466	ADQUISICION DE SEMAFORO	AI	En procedimiento de selección	2,443,994
2624554	AGUA AZUFRAL Y JUAN MANUEL GUILLEN	AI	En procedimiento de selección	2,249,434
2382567	IES PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR S III	AI	Con expediente técnico aprobado 2021	9,949,465
2516084	I.E. CRISTO MORADO	AI	Con expediente técnico aprobado (OXI)	20,905,185
2469868	PLANTA DE ASFALTO	AD	Con expediente tecnico aprobado 2021	2,285,013
2678241	MINICOMPLEJO PERUARBO 21	AD	Aprobación de modalidad de ejecución	1,341,631
2683886	ALCANTARILLADO AV. CRISTOBAL COLON	AD	Aprobación de modalidad de ejecución	139,382
2503679	I.E. APIPA SECTOR III	AI	Con ET actualizado	17,618,235

Inversiones en elaboración de expediente técnico

Nº	CUI	Proyecto resumen	Costo
1	2630085	MOVILIDAD URBANA AVENIDA PERU	11,257,018
2	2630094	MOVILIDAD URBANA AV. PRIMAVERA	6,014,034
3	2667791	ESTADIO ARTURO DIAZ HUERTAS	35,190,749
4	2548353	VIAS LOCALES II, III Y VI JLBR	46,988,757
5	2569415	I.E. NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES	12,977,895
6	2619293	IEI RIO SECO	7,038,151
7	2625904	PISCINA MUNICIPAL CIUDAD MUNICIPAL	5,290,447
8	2646394	SALUD JLBR SECTOR XI	6,418,487
9	2236564	I.E. GRAN PACHACUTEC	9,237,738
10	2672901	MOVILIDAD URBANA CALLES 1,2,3,4, 6, 7 PEQUEÑOS INDUSTRIALES	10,567,575
11	2688163	MOVILIDAD URBANA EPEDRO P. DIAZ	31,729,051
12	2669683	PARQUE N°11 PERUARBO ZONA II	1,764,810
13	2293503	I.E.I. SAN GERARDO MARIA MAYELA	1,610,820
14	2688156	VÍAS HABITACIONAL CHACHANI I	8,153,758
15	2656391	MOVILIDAD URBANA CASA GRANJA VILLA ARAPA	34,179,686
16	2529922	IE JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI (PP 2025)	26,175,400
17	2674368	PARQUE BELAUNDE TERRY	949,676
18	2301239	PARQUE INFANTIL INDUSTRIAL PORVENIR	1,300,661
19	2674359	COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA DE LIMA 2	540,079
20	2678263	PARQUE CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI	624,007
21	2678274	PARQUE PERUARBO	665,177
22	2674358	PARQUE VILLA EL SOL	414,028

Inversiones en elaboración de expediente técnico

N°	CUI	Proyecto resumen	Costo
23	2670929	ESPACIOS PÚBLICOS TERESA DE JESÚS II ETAPA	1,183,481
24	2691361	COMPLEJO DEPORTIVO CERRO VIEJO	1,019,554
25	2691721	PLAZA CIVICA CIUDAD MUNICIPAL	1,269,095
26	2691735	MINICOMPLEJO JLBR VII	1,148,299
27	2691815	PARQUE V JLBR	1,633,191
28	2687935	PARQUE SEMIRURAL PACHACUTEC N° 12	1,217,157
29	2690508	PARQUE III PUEBLO JOVEN ALTO LIBERTAD	1,387,256
30	2690514	PARQUE COLON PACHACUTEC	824,332
31	2690532	PARQUE I CIUDAD MUNICIPAL	854,781
32	2691363	COMPLEJO CERRO VIEJO	981,294
33	2691751	COMPLEJO DEPORTIVO JLBR XI	986,028
34	2691814	PARQUE SECTOR III JLBR	710,127
35	2691838	MINICOMPLEJO DEPORTIVO JLBR XI	840,073
36	2697344	PARQUE EL SOLAR DE CHALLAPAMPA	701,243
37	2697895	I.E. VILLA MAGISTERIAL	946,839
38	2684386	VIAS VILLA PARAISO	249,131
39	2687898	PARQUE PACHACUTEC 6-13	1,079,758
40	2687985	PARQUE JOSE SANTOS ATAHUALPA	636,208
41	2687927	PLAZA PACHACUTEC N° 12	369,839
42	2215949	IIEE CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS	1,564,372
43	2684061	PARQUE MICAELA BASTIDAS	270,270
44	2697167	PARQUE COLEGIO DE INGENIEROS	277,012
45	2697284	PARQUE DE LA AMISTAD	297,563
46	2687976	PARQUE DEL CENTRO POBLADO PACHACUTEC 1	357,235

Inversiones en elaboración de expediente técnico

N°	CUI	Proyecto resumen	Costo
47	2690521	PARQUE LIMA II	402,929
48	2676687	PARQUE 1 LA ALBORADA	113,687
49	2687929	I.E. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	247,935
50	2513545	AGUA PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR	6,468,148
51	2564410	MOVILIDAD URBANA PROLONGACION AV. EL AZUFRAL	2,665,891
52	2577584	PARQUE DE CERRITO LOS ALVAREZ	955,900
53	2672905	PARQUE CULTURAL JLBR SECTOR III	3,112,636
54	2692791	COBERTURA EN EL ESTADIO MERCADO MAYORISTA SECTOR 2	1,444,177
55	2696613	MOVILIDAD URBANA LAS CANTERAS	8,009,914
56	2697664	PARQUE DE LA CALLE ALFONSO UGARTE	366,939
57	2699087	DEPORTIVA LA FONDA	866,567
58	2700543	MOVILIDAD URBANA VILLA ALBERTO FUJIMORI	3,906,839
59	2499526	MOVILIDAD URBANA PEQUEÑOS INDUSTRIALES LOS MONTONEROS	5,088,202
60	2707080	PUENTE ASOC. DE VIV. JLBR SECTOR I Y ASOC. EDUARDO DE LA PINIELLA	3,074,805
61	2707632	AV. BENIGNO BALLON FARFAN	1,371,799
62	2709309	PLAZA PUEBLO TRADICIONAL PACHACUTEC VIEJO	1,619,506
63	2709561	TRANSITABILIDAD ASOC. SAN JOSE OBRERO II	1,026,368
64	2710053	ESPACIOS PUBLICOS JLBR SECTOR X	1,511,371
65	2712107	SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOC. CASA HUERTA LA PLANICIE ALTO CURAL	803,953
66	2697662	PARQUE RESIDENCIAL CAMPO VERDE I	230,912
67	2697663	PARQUE RECREATIVO URB VILLA FLORIDA	586,259
68	2696980	MOVILIDAD URBANA EN LA ASOC. DE VIVIENDA LOS ASTROS	3,190,814
69	2681851	TRANSITABILIDAD JIRON N° 7 DE LA ASOC. IVILLA NUEVA ESPERANZA	93,823
70	2668749	AGUA POTABLE TUPAC AMARU	7,066,839

GRACIAS

