



Municipalidad Distrital  
**CERRO COLORADO**  
"Cuna del Sillar"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°540-2025-GM-MDCC

Cerro Colorado, 01 de diciembre de 2025

VISTOS:



La Resolución de Gerencia Municipal N° 415-2024-GM-MDCC, de fecha 13 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente técnico IOARR de la obra "Construcción de pavimento, sardinel y jardinera en el (la) vía local del pasaje peatonal 06 en la urbanización de Interés Social Nueva Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2630770, por la suma ascendente a S/ 449,452.71, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de administración directa, la Resolución de Gerencia Municipal N° 497-2024-GM-MDCC se aprobó la ejecución del proyecto de inversión, el Informe N° 008-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO suscrito por el Supervisor de Obra, la Resolución de Gerencia Municipal N° 494-2025-GM-MDCC se aprueba la modificación de ejecución física por actualización de costos 01 del expediente técnico, la Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 083-2025-MDCC/GOP se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 01 de la obra, la Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 147-2025-MDCC/GOP se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 02 de la obra, el asiento 208 del cuaderno de obra suscrito por el Residente de Obra, el Informe N° 026-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO atendido por el Supervisor de Obra, e Informe N° 334-2025-MDCC/SGEOPAD-EOAD-BYBP emitido por la Especialista en Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, el Informe N° 0506-2025/MDCC/GOP/SGEOPAD-PASU suscrito por el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, el Informe N° 146-2025-MDCC/GOP/AGOPI/SLCHS atendido por el Abogado Especialista en Contrataciones del Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, el Informe Técnico N° 216-2025-GOP-MDCC, emitido por el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Informe N° 829-2025-MDCC/GPPR suscrito por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, el Informe Legal N°062-2025-EL-SGALA-MDCC emitido por la Especialista Legal III de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, el Proveedor N°371-2025-GAJ-MDCC emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, el Memorandum Múltiple N°142-220-412-625-2025-GM-MDCC suscrito por Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades determina que es función específica compartida de las municipalidades distritales, ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares;

Que, el numeral 7.3 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa precisa que la fase de ejecución física de la obra marca el inicio de la transformación de los planes y diseños en productos físicos. Implica la puesta en marcha de la construcción, supervisión y coordinación de cada detalle para garantizar el éxito de la obra;

Que, el sub numeral 7.3.2 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa norma que cada obra que inicie debe contar con un cuaderno de obra digital por medio de la herramienta informática que ponga a disposición la Contraloría, agregando, además, que el residente o el inspector o supervisor son los únicos autorizados para escribir asientos en el cuaderno de obra digital o físico, en los cuales se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, se registran en asientos correlativos que deben estar firmados digitalmente, en caso de cuaderno de obra digital, o firma manuscrita al pie de cada anotación, en el caso de cuaderno de obra física, por el residente o por el inspector o supervisor, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan por el residente directamente a la OAD de la entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por medio de comunicación escrita;

Que, el último párrafo del sub numeral 7.3.4 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa subraya que sólo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física, cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad y previamente registrado en los aplicativos informáticos del SNPMGI e INFOBRAS, cuando corresponda;

Que, el sub numeral 7.3.6 de las Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, respecto a las modificaciones durante la ejecución física, delinea que: i) Toda modificación del alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe contar con el sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad o a quien este delegue de acuerdo con la normativa aplicable. ii) En caso se supere el cincuenta por ciento (50%) del monto del expediente técnico aprobado para inicio de la obra, en el plazo máximo de diez (10) días calendario de comunicado por el residente o inspector o supervisor, la OAD debe comunicar dicha situación a la Contraloría para el desarrollo de los servicios de control gubernamental que correspondan, así como al titular de la entidad a efectos de que disponga se evalúe el desempeño de quienes elaboraron el expediente técnico, del residente de obra y del inspector o supervisor de obra, para el deslinde de las responsabilidades a que hubieren lugar. iii) Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en los casos en que estas modificaciones tengan su origen en deficiencias y errores en el expediente técnico o se den por la aplicación de procesos constructivos inadecuados o por ineficiencia en la gestión de la ejecución de la obra, en el acto administrativo que apruebe la modificación, además se dispondrá las acciones correctivas que correspondan y el deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar. iv) Las modificaciones al expediente técnico aprobado sólo serán procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversión y las metas de la obra o cuando estas modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes de la obra pública por administración directa. Cuando se presente la necesidad de realizar modificaciones al expediente técnico de la obra, el residente de la obra sustentará y comunicará al inspector o supervisor de obra mediante cuaderno de obra la identificación de la necesidad en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. vi) El inspector o supervisor de obra evaluará la modificación y si esta contiene cambios significativos en el expediente técnico, comunicará a la OAD de la entidad o a quien haga sus veces, en un plazo no mayor de cuatro (4) días calendario siguientes de anotada la necesidad en el cuaderno de obra para su pronunciamiento correspondiente. Cuando las modificaciones son significativas, la OAD en coordinación con el proyectista del expediente técnico, absolverá la consulta dentro del plazo máximo







Municipalidad Distrital  
**CERRO COLORADO**

"Cuna del Silbo"

se quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor de obra. Las modificaciones son registradas y comunicadas por el residente e inspector o supervisor mediante Anexo N°10 de la presente directiva. vii) Las modificaciones que no representen cambios significativos en el expediente técnico de la obra podrán ser aprobadas por el inspector o supervisor de obra, lo mismo con los mayores metrados que puedan existir en la obra, si estos no representan cambios significativos también pueden ser aprobados por el inspector o supervisor de obra. viii) Tanto para modificaciones significativas y no significativas del expediente de modificaciones requiera estudios nuevos o complementarios, de cálculos de ingeniería y modifica significativa en la obra, este debe ser realizada preferentemente por consultoría externa. En ambos casos, el inspector o supervisor de obra deberá brindar la opinión técnica del expediente adicional, previo a su aprobación vía acto resolutorio. xii) Dependiendo del caso, las modificaciones deberán contener mínimamente: Memoria descriptiva, justificación, presupuesto detallado sustentado en análisis de precios unitarios, planos, especificaciones técnicas, entre otros. xiii) Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física de las inversiones deben encontrarse debidamente sustentadas y aprobadas por el Titular de la entidad. La OAD registra dicha modificación en los aplicativos informáticos del SNPMGI e INFOBRAS, según corresponda. xiv) Lo dispuesto en el presente numeral no restringe las acciones de trabajo conjunto entre los participantes en la ejecución de obras públicas por administración directa, para prevenir, mitigar o hacer frente al impacto de las modificaciones que se puedan dar durante la ejecución física de la misma, con la finalidad de lograr los objetivos y metas establecidas en el expediente técnico;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Disposiciones Específicas de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, rectificada con Resolución de Contraloría N°183-2024-CG contempla que esta entra en vigencia el 1 de junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 415-2024-GM-MDCC, de fecha 13 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente técnico IOARR de la obra "Construcción de pavimento, sardinel y jardinera en el (la) vía local del pasaje peatonal 06 en la urbanización de Interés Social Nueva Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2630770, por la suma ascendente a S/ 449,452.71, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, bajo la modalidad de administración directa;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 497-2024-GM-MDCC, de fecha 19 de diciembre de 2024, se aprobó la ejecución del proyecto de inversión aludido, al obtenerse las licencias, permisos y/o autorizaciones, correspondientes, requeridas para la ejecución física de la obra en mención;

Que, mediante Informe N° 008-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO, de fecha 16 de abril del 2025, el Supervisor de Obra, Arq. Edgar Fermin Cervantes Flores, aprobó (i) la modificación de ejecución física por adicional de obra 01 con un presupuesto ascendente a S/ 10,258.78, que representa una incidencia de 2.28% respecto al monto total del expediente técnico aprobado, (ii) la modificación de ejecución física por mayores metrados 01 con un presupuesto ascendente a S/ 21,885.28, que representa una incidencia de 4.87% respecto al monto total del expediente técnico aprobado, (iii) la modificación de ejecución física por reducción de obra 01 con un presupuesto ascendente a -S/ 15,252.92, que representa una incidencia de -3.39% respecto al monto total del expediente técnico aprobado y (iv) la modificación de ejecución física por menores metrados con un presupuesto ascendente a -S/ 27,500.00, que representa una incidencia de -6.12% respecto al monto total del expediente técnico aprobado de la obra aludida precedentemente, modificaciones que fueron aprobadas por el supervisor de obra al no representar cambios significativos en el expediente técnico, puesto que no superan el 15% del costo total de éste, así como, las partidas consideradas en la modificación no afectan la ruta crítica del cronograma de obra, ni contempla la elaboración de estudios adicionales de ingeniería;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 494-2025-GM-MDCC, de fecha 31 de octubre de 2025, se aprueba la modificación de ejecución física por actualización de costos 01 del expediente técnico en examen, por el monto total de S/ 11,229.89, el cual representa una incidencia de 2.50%, respecto al monto original del expediente técnico aprobado;

Que, a través de la Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 083-2025-MDCC/GOPI, de fecha 14 de mayo de 2025, se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 01 de la obra en mención, motivada por desabastecimiento de materiales e insumos, sustentada en el Informe N° 099-2025-MDCC/SGEOPAD-EJSH-RO e Informe N° 010-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO;

Que, mediante Resolución de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura N° 147-2025-MDCC/GOPI, de fecha 14 de agosto de 2025, se aprueba la solicitud de ampliación de plazo 02 de la citada obra, motivada por desabastecimiento de materiales e insumos, sustentada en el Informe N° 021-2025-MDCC/SGEOPAD-EJCF-SO e Informe N° 0286-2025-MDCC/SGEOPAD-EOAD-BYBP;

Que, con asiento 208 del cuaderno de obra de fecha 11 de agosto de 2025, el Residente de Obra, Ing. Elvis Johel Sulla Huayna, identifica, la necesidad de solicitar mayores gastos generales, debido a que no se ha considerado los gastos generales devenidos de las modificaciones en el plazo de ejecución de las ampliaciones de plazo 01 y 02 presentadas;

Que, a través del Informe N° 183-2025-MDCC/SGEOPAD-EJSH-RO, de fecha 08 de setiembre del 2025, el Residente de Obra, Ing. Elvis Johel Sulla Huayna, presenta el expediente de modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01, para su revisión, evaluación y trámite respectivo;

Que, mediante Informe N° 026-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO, de fecha 10 de setiembre de 2025, el Supervisor de Obra, Arq. Edgar Fermin Cervantes Flores, señala que los mayores gastos solicitados son a razón de haberse ampliado el plazo por 48 días calendario y que no cuenta con el presupuesto para la contratación de los profesionales necesarios para que ejecuten la obra, por lo que, expresa conformidad y opina favorablemente para que se apruebe la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 y 02, por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles) con incidencia de 11.22% del expediente aprobado. Asimismo, adjunta los Anexos 10 y 16 de la Directiva de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, además determina que la modificación realizada no conlleva cambios significativos en el expediente técnico de obra;







Municipalidad Distrital  
**CERRO COLORADO**

"Cuna del Sillar"

Que, con Informe N° 334-2025/MDCC-SGEOPAD-EOD-BYBP, de fecha 16 de setiembre de 2025, la Especialista en Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Arq. Barbara Ysabel Bolaños Polanco, realizada la revisión correspondiente, otorga conformidad al expediente de modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 y 02, por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 11.22% respecto al monto original del expediente técnico; asimismo, establece que el monto actualizado de la obra asciende a S/ 500,496.26 (quinientos mil cuatrocientos noventa y seis con 26/100 soles), con porcentaje de incidencia acumulado de 11.36% respecto al monto original del expediente técnico aprobado; acorde al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	449,452.71	100.00%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR ADICIONAL DE OBRA 01	10,258.78	2.28%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES METRADOS 01	21,885.28	4.87%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR MENORES METRADOS 01	-27,500.00	-6.12%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR REDUCCIÓN DE OBRA 01	-15,252.92	-3.39%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 01	11,229.89	2.50%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES GASTOS GENERALES 01 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 Y 02	50,422.52	11.22%
<b>TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	<b>500,496.26</b>	<b>11.36%</b>

(") LOS COMPONENTES Y MONTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CUADRO SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME N° 026-2025-MDCC-SGEOPAD-EFCF-SO E INFORME N° 334-2025/MDCC-SGEOPAD-EOD-BYBP, ASI COMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO (A FOJAS. 36) LOS CUALES HAN SIDO CONSIDERADOS DE FORMA LITERAL.

Que, a través del Informe N° 0506-2025/MDCC/GOPI/SGEOPAD-PASU, de fecha 16 de setiembre de 2025, el Sub Gerente de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, Ing. Pedro Alberto Sancho Uscamayta, examinando lo actuado, otorga conformidad a la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01, por el monto ascendente a S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 11.22%, y con un porcentaje acumulado de 11.36% respecto al monto original del expediente técnico aprobado el cual no supera el 50%;

Que, mediante Informe N° 146-2025-MDCC/GOPI/AGOPI/SLCHS, de fecha 19 de setiembre de 2025, el Abogado Especialista en Contrataciones del Estado de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Steve Leoncio Chacón Sánchez, es de la opinión que se apruebe la modificación de ejecución física por mayores gastos generales 01, por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 11.22% respecto al monto original del expediente técnico aprobado;

Que, con Informe Técnico N° 216-2025-GOPI-MDCC, de fecha 19 de setiembre de 2025, el Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, otorga conformidad y solicita se otorgue disponibilidad presupuestal a la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 de la obra señalada;

Que, a través del Informe N° 829-2025-MDCC/GPPR, de fecha 22 de setiembre de 2025, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, brinda disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), a fin de atender lo requerido;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica analizando el expediente técnico presentado, deriva el Informe Legal N°062-2025-EL-SGALA-MDCC emitido por la Especialista Legal III de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Administrativos, quien opina: Se APRUEBE la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 y 02 de la IOARR "Construcción de pavimento, sardinel y jardinera en el (la) vía local del pasaje peatonal 06 en la urbanización de Interés Social Nueva Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversiones 2630770, por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), que equivale al 11.22% del monto del expediente técnico aprobado; concluyendo en tal sentido que se ESTABLEZCA que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de 11.36% del monto del expediente técnico aprobado. Dicho pronunciamiento, obtiene conformidad por la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el proveído N°371-2025-GAJ-MDCC al estar desde el punto de vista legal arreglado a Ley;

Que, con Memorandum Múltiple N°142-220-412-625-2025-GM-MDCC indica que los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, basado en el principio de confianza, este despacho, no tiene como exigencia verificar las funciones de los funcionarios, en el extremo del contenido de los informes citados, o determinar si han cumplido o no en forma correcta, técnica y cabal, tales funciones, lo que podría traer como consecuencia que no quedaría lugar para cumplir sus propias labores de cada área, más aún que las funciones de los funcionarios son profesionales de alta especialidad e idóneos;

Que, los informes técnicos citados, son emitidos por profesionales capacitados y especializados, cuyas conclusiones son claras, basados en criterios técnicos y especializados, los que resultan irrefutables para este despacho, por tanto, sus informes tienen un sustento decisivo, y, dada su alta especialidad, y tales despachos asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Los criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por tanto, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto;

Que, en cuanto a los cálculos técnicos, este despacho no se pronuncia en razón que no cuenta con conocimientos técnicos para tal fin, y, menos con asesores especializados para comprobar o descartar, por lo que, basados en el principio de confianza, se tiene por cálculos correctos, siendo de exclusiva y excluyente responsabilidad de los funcionarios profesionales emittentes;







Municipalidad Distrital  
**CERRO COLORADO**  
"Cuna del Sillar"

Que, en merito al numeral 51 del artículo primero del Decreto de Alcaldía N°010-2024-MDCC del 16 de setiembre de 2024, el titular del Pliego delega al Gerente Municipal la atribución de "Aprobar todas las modificaciones de alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico de obras ejecutadas por administración directa";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades legales citadas, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - APROBAR la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 y 02 de la IOARR "Construcción de pavimento, sardinel y jardinera en el (la) vía local del pasaje peatonal 06 en la urbanización de Interés Social Nueva Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversiones 2630770, por el monto de S/ 50,422.52 (cincuenta mil cuatrocientos veintidós con 52/100 soles), que equivale al 11.22% del monto del expediente técnico aprobado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - ESTABLECER que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de 11.36% del monto del expediente técnico aprobado, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	449,452.71	100.00%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR ADICIONAL DE OBRA 01	10,258.78	2.28%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES METRADOS 01	21,885.28	4.87%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR MENORES METRADOS 01	-27,500.00	-6.12%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR REDUCCIÓN DE OBRA 01	-15,252.92	-3.39%
MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 01	11,229.89	2.50%
MODIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA POR MAYORES GASTOS GENERALES 01 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 Y 02	50,422.52	11.22%
<b>TOTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	<b>500,496.26</b>	<b>11.36%</b>

(\*) LOS COMPONENTES Y MONTOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CUADRO SE HAN ESTABLECIDO EN EL INFORME N° 026-2025-MDCC/SGEOPAD-EFCF-SO E INFORME N° 334-2025/MDCC-SGEOPAD-EOPAD-BYBP, ASI COMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO (A FOJAS. 36) LOS CUALES HAN SIDO CONSIDERADOS DE FORMA LITERAL.

**ARTÍCULO TERCERO.** - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos de la modificación de ejecución física de mayores gastos generales 01 por ampliación de plazo 01 y 02 de la IOARR, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal, siendo exclusivos responsables los emitentes de los informes técnicos respectivos.

**ARTICULO CUARTO.** - NOTIFICAR la presente a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración Financiera y la Gerencia de Obras públicas e Infraestructura, para las acciones correspondientes al cumplimiento de la presente resolución.

**ARTICULO QUINTO.** - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CERRO COLORADO  
Abog. Antonio Acosta Villamonte  
GERENTE MUNICIPAL

