RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 376-2023-GM-MDCC

Cerro Colorado, 26 de mayo de 2023

VISTOS:

El expediente de adicional 01 y deductivo vinculante 01 de la obra denominada: *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2521688; la Resolución de Gerencia Municipal N° 209-2022-GM-MDCC que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión; el Contrato N° 075-2022-MDCC suscrito el 28 de noviembre del 2022, con Druk Gave Ingeniería Construcción y Servicios S.R.L., la Carta Nº 084-DGICS-2023, a través del cual se presenta el expediente adicional 01 y deductivo vinculante 01 al Supervisor de Obra; la Carta N° 029-2023-MDJH-SUP/ELTA del Supervisor de Obra, Ing. Erick La Torre Andrade; la Carta Nº 003-2023-MADCC/ACMA del Ing. Alonso Cornado Meza Alanoca, en su calidad de proyectista del expediente técnico en mención, el Informe Nº 857-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, el Proveído N° 141-2023-SGEP/GOPI/MDCC del Sub Gerente de Estudios y Proyectos, el Informe Nº 53-2023/GNMP-CO, de la Ing. Gladys Noelia Madueño Pari, Coordinadora de Obras, el Informe Nº 1065-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP, de la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas; el Informe Técnico Nº 092-2023-GOPI-MDCC, del Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, el Informe N° 475-2023-MDCC/GPPR, del C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización; el Informe N° 162-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHP, del Asesor Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Renzo Javier Chalco Peña; el Informe Legal N° 001-2023-EA-GAJ-MDCC, emitido por la Abg. Litzi Pastora Herrera Angelo; el Proveído N° 078-2023-GAJ-MDCC de conformidad del Abg. Leoncio Héctor Inocencio Pérez, en calidad de Gerente de Asesoría Jurídica, el Informe N° 020-2023-GM-MDCC-ENPJ del Abogado Especialista de Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM) anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) precisa que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos;

Que, el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado determina que, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad;

Que, el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones ordena que en caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción;

Que, el numeral 205.1 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que sólo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original;

Que, asimismo, el numeral 205.2 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado norma que la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional;

Que, el numeral 205.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estatuye que en el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo;

Que, el numeral 205.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula que a efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista,

de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Nº 031-2018/DTN, indica que para la ejecución de prestaciones adicionales de obra es necesario contar con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta y con la autorización del funcionario competente, en este punto, es importante señalar que el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, al siguiente nivel de decisión, la autorización de prestaciones adicionales de obra;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 209-2022-GM-MDCC se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión denominado *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2521688, con un presupuesto total ascendente a S/ 1'642,269.88 (un millón ochocientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve con 88/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento veinte (90) días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata);

Que, a través del Contrato N° 075-2022-MDCC suscrito entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Druk Gave Ingeniería Construcción y Servicios S.R.L. el 28 de noviembre del 2022, se determinó, entre otros, que el monto total de inversión asciende a S/ 1'386,479.20 (un millón trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y nueve con 20/100 soles), siendo su plazo de ciento veinte (90) días calendario;

Que, mediante Carta Nº 084-DGICS-2023, el residente de obra presenta el adicional de obra 01 por partidas nuevas, al Supervisor de Obra, para su evaluación respectiva;

Que, con Carta N° 029-2023-MDJH-SUP/ELTA el Supervisor de Obra, Ing. Erick La Torre Andrade, de la evaluación realizada al expediente de adicional de obra 01 y deductivo vinculante 01 se pronuncia ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, señalando: *"Mediante el presente me dirijo a usted, para PRESENTAR APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, (...)"*, como se aprecia a fojas 162 del presente expediente administrativo;

Que, por medio de la Carta Nº 003-2023-MADCC/ACMA, el Ing. Alonso Cornado Meza Alanoca, en su calidad de proyectista del expediente técnico en mención, da su pronunciamiento favorable respecto a los canales de concreto armado y el sardinel recto en pasajes; sin embargo, sobre la construcción del desvió de aguas pluviales y la reposición de tapas de inspección, su pronunciamiento es no favorable, conforme se observa a fojas 183;

Que, mediante Informe N° 857-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, solicita a la sub gerencia de estudios y proyectos precise si el drenaje pluvial para la Urb. Los Álamos está incluido en este nuevo proyecto de drenajes pluviales y en el plan multianual de inversión pública para su construcción, y de ser el caso indicar si va considerar o no la construcción del desvió de aguas pluviales para el adicional de obra en asunto, ello según fojas 189;

Que, con Proveído N° 141-2023-SGEP/GOPI/MDCC el Sub Gerente de Estudios y Proyectos, respecto a la propuesta de desvió de aguas pluviales del proyecto en ejecución, señala que efectivamente existe un proyecto para el sistema de drenaje que refiere el proyectista, sin embargo, su ámbito de influencia no abarca el sector donde se vienen desarrollando los trabajos de movilidad urbana en el sector de los Álamos, por lo que menciona que, la opción planteada por el contratista representa una solución focalizada para el problema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida 1 y pasaje 3, emitiendo por tanto, opinión favorable respecto a la solución técnica, recomendando tomar las previsiones para evitar trasladar el problema de inundación hacia otros puntos, como se aprecia a fojas 190 del expediente administrativo;

Que, a través del Informe Nº 53-2023/GNMP-CO, la Ing. Gladys Noelia Madueño Pari, Coordinadora de Obras, realizada la correspondiente revisión, concluye: *"(...) es CONFORME el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE OBRA, por el monto de S/ 52,875.78 (Cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 78/100 soles) incluido IGV (...)"*, pronunciamiento que obra a fojas 204 del expediente administrativo. Asimismo, establece que el presupuesto aprobado de adicional de obra 01 asciende a S/ 68,584.60 (setenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles) y el presupuesto aprobado del deductivo vinculante 01 asciende a S/ 15,708.82 (quince mil setecientos ocho con 82/100 soles), estableciendo en ese sentido que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de 3.81% respecto al monto total del contrato original de obra, acorde al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO EN SOLES	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	1'386.479,20	100.00%
ADICIONAL OBRA 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01	52,875.78	3.81%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**1'439,354,98**	**3.81%**

Que, con el Informe Nº 1065-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP, la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, como se observa a fojas 211, concluye expresamente que: *"(...) es CONFORME la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 por el monto de S/ 52,875.78 soles a favor del contratista DRUK GAVE S.R.L., siendo 3.81% la incidencia sobre el contrato original de la obra (...)"*;

Que, mediante Informe Técnico Nº 092-2023-GOPI-MDCC, el Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, como se aprecia a fojas 212, concluye expresamente: *"(...) esta Gerencia, solicita disponibilidad presupuestal y declara PROCEDENTE a la prestación adicional de obra Nro. 01 con deductivo vinculante Nro. 01 de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA*

URBANIZACIÓN LOS ÁLAMOS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", y solicito a su despacho continúe con los trámites para la emisión del acto resolutivo correspondiente."

Que, a través del Informe N° 475-2023-MDCC/GPPR, el C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, otorga disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 52,875.78 a fin de atender lo requerido, como se aprecia a fojas 214 del presente expediente administrativo;

Que, evaluado el expediente administrativo de adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, el asesor legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Abg. Renzo Javier Chalco Peña, a través del Informe N° 162-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHP, concluye: *"(...) esta asesoría es de la opinión que se APRUEBE la Prestación Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, el cual asciende a la suma de S/ 52,875.78 soles, incluido IGV, que representa el 3.81% de incidencia respecto al monto del contrato original, el cual es menor al 15% del contrato de ejecución de la obra (...)"*, tal cual consta a fojas 225 – vuelta;

Que, en esta misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Entidad, analizando el expediente administrativo de adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de obra presentado, por intermedio de su Proveído N° 078-2023-GAJ-MDCC, expresando conformidad, deriva el Informe Legal N° 001-2023-EA-GAJ-MDCC, de la Abg. Litzi Pastora Herrera Angelo, que opina: *"Se APRUEBE el Adicional de Obra 01 "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a S/ 68,584.60 (setenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles)"*; asimismo: *"Se APRUEBE el Deductivo Vinculante 01 de la obra "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a S/ 15,708.82 (quince mil setecientos ocho con 82/100 soles)"*. Concluyendo en tal sentido que: *"Se ESTABLEZCA que el resultado obtenido entre el Adicional de Obra 01 y el Deductivo Vinculante 01 de la obra mencionada asciende a la suma total de S/ 52,875.78 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 78/100 soles) incluido IGV, que equivale al tres punto veinticinco por ciento (3.81%) respecto al monto contratado (...)"*, como se aprecia a fojas 220 y 221 del presente expediente administrativo;

Que, de la misma forma, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en el citado informe evidencia indicios que el adicional de obra objeto de pronunciamiento se originan en deficiencias y/u omisiones del expediente técnico de obra a aprobarse; por lo que, debe remitirse copia de los actuados a la Secretaría Técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que determine a los responsables y responsabilidades incurridas por éstos;

Que, el Abogado Especialista de Gerencia Municipal, por intermedio del Informe N° 020-2023-GM-MDCC-ENPJ, basado en el principio de confianza, considera procedente la aprobación del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, de la obra aludida, mediante acto resolutivo bajo los términos y cálculo desagregado contemplado en el Informe N° 53-2023/GNMP-CO de la Ing. Gladys Noelia Madueño Pari, Coordinadora de Obras; y los informes legales N° 162-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHP y N° 001-2023-EA-GAJ-MDCC, del asesor legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y de la abogada de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respectivamente;

Que, el adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01 de la obra: *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, se encuentra técnicamente sustentado con los informes mencionados, verificándose el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, Ley N° 30225, y su reglamento; por lo que el expediente cuenta con todos los componentes necesarios para su aprobación, conforme se desprende de los informes de la Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI, la Supervisión de Obra y la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, y unidades dependientes;

Que, basado en el principio de confianza, este despacho, no tiene como exigencia verificar que los informes técnicos, del caso que nos ocupa, emitidos por funcionarios ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al de Gerencia Municipal, cumplan o no su función en forma correcta, técnica y cabal o reflejen la verdad material, lo que podría traer como consecuencia que no quedaría lugar para cumplir sus propias labores de cada área, más aún que los funcionarios y servidores emitentes de los respectivos informes técnicos y legales son profesionales de alta especialidad e idóneos;

Que, los informes de evaluación del expediente de adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, emitido por la supervisión de la obra en las Cartas N° 029-2023-MDJH-SUP/ELTA y N° 032-2023-MDJH-SUP/ELTA del Supervisor de Obra, Ing. Erick La Torre Andrade, contienen el pronunciamiento de un profesional capacitado y de alta especialización; por tanto, responde a criterios técnicos especializados, los que resultan irrefutables para esta Gerencia Municipal, más aún que este despacho no tiene conocimientos académicos para poder refutar o analizar los criterios o el contenido técnico de los informes técnicos emitidos que discurren a lo largo del presente expediente administrativo y menos cuenta con asesoría especializada. Consiguientemente, esos informes tendrán un sustento decisivo para la emisión de la presente resolución dada su alta especialidad; por ende, tales unidades orgánicas asumen la responsabilidad exclusiva y excluyente, sin excepción alguna. Dichos criterios técnicos, de ninguna forma nos pueden inducir al error, por lo que, para este despacho, se sustentan en la realidad y responden a un análisis concienzudo y exacto; de esta forma, el informe citado al inicio de este párrafo ha sido ratificado y avalado por los Informe Técnicos Nº 53-2023/GNMP-CO, Nº 1065-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP y Nº 092-2023-GOPI-MDCC;

Que, existe el mandato legal que la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista, tanto técnico como económico, a través de la supervisión, siendo responsable aquella de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica y económica, garantizar el desarrollo del proyecto conforme a las reglas y parámetros de planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación y además, controla los trabajos efectuados en forma directa y permanentemente, debiendo de controlar la correcta aplicación técnica de adicionales y deductivos; y desarrollar otros actos de administración que conlleven a ejecución económica y

técnica de la obra, siendo cálculos estrictamente técnicos de su exclusiva responsabilidad, entre otros, aplicando la normatividad en general y Directivas aplicables del OSCE, entre otras y sumado a todo ello, tenemos que la carga procesal administrativa del despacho de Gerencia Municipal, es muy fuerte;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del Pliego a procedido a desconcentrar la administración y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios, declarando en su artículo primero, numeral 27), delegar al Gerente Municipal la atribución de: *"Aprobar adicionales y deductivos conforme a la Ley N° 30225 su reglamento y modificatorias"*; por tanto, este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Adicional de Obra 01 "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a S/ 68,584.60 (setenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 60/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, el Deductivo Vinculante 01 de la obra "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la Urbanización Los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", por el monto ascendente a S/ 15,708.82 (quince mil setecientos ocho con 82/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER, que la incidencia de variación obtenida entre el Adicional de Obra 01 y el Deductivo Vinculante 01 de la obra mencionada asciende a la suma total de S/ 52,875.78 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 78/100 soles) incluido IGV, que equivale al tres punto veinticinco por ciento (3.81%) respecto al monto contratado, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO EN SOLES	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	1'386.479,20	100.00%
ADICIONAL OBRA 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE 01	52,875.78	3.81%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**1'439,354,98**	**3.81%**

ARTICULO CUARTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento; así como la ampliación del plazo de las garantías que hubiere otorgado, conforme a lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, realizar las adendas necesarias para la modificación del contrato de supervisión vinculado directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR, al ingeniero Erick La Torre Andrade, en calidad de supervisor de la obra, a la ingeniera Gladys Noelia Madueño Pari, en calidad de Coordinadora de Obras, a la arquitecta Miluska Melo Ramos, en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas; y, al ingeniero Luis Juan Sumaria Rojas como Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, para que dentro máximo de tres días hábiles de notificado hagan saber la posibilidad de nulidad o error de cálculo de la presente disposición o de los informes que la sustentan, de ser el caso.

ARTICULO SEXTO. - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos de evaluación del expediente de adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal.

ARTÍCULO SEPTIMO. - DISPONER remitir copia fedateada de los actuados a la Secretaría Técnica de apoyo a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a efecto que proceda acorde con sus atribuciones.

ARTICULO OCTAVO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Abog. Antonio Acosta Villamonte
GERENTE MUNICIPAL