RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 431-2023-GM-MDCC

Cerro Colorado, 06 de julio de 2023

VISTOS:

La Carta Nº 110-DGICS-2023, recepcionada por la supervisión el 14 de abril del 2023, por medio de la cual hace alcance del expediente de mayores metrados 01 de la obra *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la urbanización los Álamos del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2521688 al Supervisor de Obra para su evaluación respectiva; la Resolución de Gerencia Municipal N° 209-2022-GM-MDCC que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión; el Contrato N° 075-2022-MDCC suscrito con el contratista Druk Gave ICS S.R.L.; la Resolución de Gerencia Municipal N° 376-2023-GM-MDCC que aprueba la prestación adicional de obra 01 y el deductivo vinculante 01 del expediente técnico antes referido; la Carta Nº 110-DGICS-2023 del representante legal de la contratista Druk Gave ICS S.R.L, Ing. Karol Enciso Sancas; la Carta N° 36-2023-MDJH-SUP/ELTA del Ing. Orlando Erick La Torre Andrade, en calidad de Supervisor de Obra; el Informe Nº 074-2023/GNP-CO de la Ing. Gladys Noelia Madueño Pari, Coordinadora de Obras Públicas; el Informe Nº 1335-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP, de la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y liquidación de Obras Públicas; el Informe Nº 214-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHIP del Abg. Renzo Javier Chalco Peña, Asesor Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura; el Informe Técnico Nº 124-2023-GOPI-MDCC del Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura; el Informe N° 552-2023-MDCC/GPPR el C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización; el Informe Legal N° 003-2023-EL-GAJ-MDCC, de la Abg. Litzi Pastora Herrera Angelo, Especialista Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Proveído N° 111-2023-GAJ-MDCC de conformidad del Abg. Leoncio Héctor Inocencio Pérez, en calidad de Gerente de Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM) anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) precisa que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos;

Que, numeral 205.10 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios cuando se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y, comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución;

Que, numeral 205.11 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. Asimismo, añade que el supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos;

Que, el numeral 205.12 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado delinea que no se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago; agregando además que el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Nº 125-2017/DTN, indica que en el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación en este último;

Que, la dependencia citada, en la Opinión Nº 042-2021/DTN, puntualiza que en las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales contemplados en la oferta económica son pagados –de manera proporcional– a través de la valorización principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado el porcentaje de gastos generales de la oferta económica, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a pagar por dicho concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que podía resultar a favor o en contra del contratista o de la Entidad;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 209-2022-GM-MDCC se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la urbanización los Álamos, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa", con código único de inversión 2521688, con un presupuesto total ascendente a S/ 1'642,269.88 (un millón seiscientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve con 88/100 soles), con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata);

Que, mediante Contrato N° 075-2022-MDCC suscrito con el contratista Druk Gave ICS S.R.L. se determinó entre otros que el monto total del contrato asciende a la suma de S/ 1'386,479.20 (un millón trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 20/100 soles), siendo su plazo de noventa (90) días calendario;

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 376-2023-GM-MDCC se aprueba la prestación adicional de obra 01 y el deductivo vinculante 01 del expediente técnico antes referido, cuyo presupuesto asciende a S/ 52,875.78 (cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 78/100 soles) que equivale al 3.81% de incidencia respecto al monto del contrato original de la obra;

Que, con Carta Nº 110-DGICS-2023 el representante legal de la contratista Druk Gave ICS S.R.L, Ing. Karol Enciso Sancas, hace entrega del expediente de mayores metrados 01 al Supervisor de Obra, para su evaluación respectiva;

Que, mediante la Carta N° 36-2023-MDJH-SUP/ELTA el Ing. Orlando Erick La Torre Andrade, en calidad de Supervisor de Obra, expresa la aprobación por ejecución de mayores metrados 01, con presupuesto ascendente a S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles);

Que, a través del Informe Nº 074-2023/GNP-CO la Ing. Gladys Noelia Madueño Pari, Coordinadora de Obras Públicas, realizada la revisión respectiva, otorga conformidad y concluye que debe aprobarse el expediente de mayores metrados 01 por el monto de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), con un porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha de 4.10% respecto al monto total del contrato original de obra; asimismo establece que el monto actualizado del contrato principal asciende a S/ 1'496,200.05 (un millón cuatrocientos noventa y seis mil doscientos con 05/100 soles) con porcentaje de incidencia total acumulada a la fecha de 7.91% respecto al monto total del contrato original de obra, precisando también que el monto del expediente técnico actualizado es de S/ 1'751,990.73 (un millón setecientos cincuenta y un mil novecientos noventa con 73/100 soles); por lo que, queda debidamente sustentado el expediente, al haberse presentado la necesidad de ejecutar los mayores metrados 01 para dar cumplimiento a las metas del proyecto, acorde al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	1'386.479,20	100.00%
ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA 01	52.875,78	3.81%
MAYORES METRADOS 01	56.845,07	4.10%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**1'496.200,05**	**7.91%**

Que, con Informe Nº 1335-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP, la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y liquidación de Obras Públicas, examinando lo actuado, declara conforme los mayores metrados 01 puesto a su consideración por el importe de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), incluido IGV, indicando además que el monto actualizado del contrato principal es de S/ 1'496,200.05 (un millón cuatrocientos noventa y seis mil doscientos con 05/100 soles), siendo el porcentaje de incidencia total acumulado respecto al monto contratado el 7.91%. Del mismo modo, establece que la suma actualizada del expediente técnico asciende a S/ 1'751,990.73 (un millón setecientos cincuenta y un mil novecientos noventa con 73/100 soles);

Que, a través del Informe Nº 214-2023-MDCC/GOPI/AL/RJCHIP el Abg. Renzo Javier Chalco Peña, Asesor Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, es de la opinión que se autorice el pago de mayores metrados 01 por la suma de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles) que representa una incidencia de 4.10% respecto al monto del contrato original de obra;

Que, mediante Informe Técnico Nº 124-2023-GOPI-MDCC el Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, da conformidad a los mayores metrados 01 de la obra tantas veces aludida y solicita disponga la continuación con los trámites para la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Que, con Informe N° 552-2023-MDCC/GPPR el C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, otorga disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles) a fin de atender lo requerido;

Que, la normativa de Contrataciones del Estado dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa del Titular de Entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, toda vez que, al encontrarse considerados en la partida correspondiente del expediente técnico, aunque en menor medida resultan de obligatorio cumplimiento para el contratista, pues son indispensables para que este pueda culminar la obra; empero, sí resulta necesario realizar una verificación con el fin de corroborar que efectivamente concurren las condiciones que dan lugar a la configuración del mayor metrado, y que dicha figura no se esté utilizando de manera irregular o con el fin de evadir las disposiciones que regulan la tramitación de las prestaciones adicionales de obra[1];

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, analizando el expediente administrativo de mayores metrados N° 01 presentado, por intermedio de su Proveído N° 111-2023-GAJ-MDCC, expresando conformidad, deriva el Informe Legal N° 003-2023-EL-GAJ-MDCC, de la Abg. Litzi Pastora Herrera Angelo, que opina: *"Se AUTORICE con resolución de gerencia municipal el pago de mayores metrados 01 de la obra "Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la urbanización los Álamos, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa" con código único de inversión 2521688, a favor de Druk Gave ICS S.R.L. por el monto de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), incluido IGV, que equivale a 4.10% respecto al monto contratado."* Concluyendo en tal sentido que: *"Se ESTABLEZCA que el porcentaje de incidencia*

[1] Opinión 167-2018/DTN.

total acumulado a la fecha es de siete punto noventa y uno por ciento (7.91%) del monto total del contrato original de la obra, (...)", como se aprecia a fojas 96 del presente expediente administrativo;

Que, encontrándose los mayores metrados 01 de la obra *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la urbanización los Álamos, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, autorizados y sustentados técnicamente, como se desglosa de los informe técnicos aludidos precedentemente, emitidos por el Supervisor de Obra, la Coordinadora de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, corresponde se autorice el pago de éstos, al contar con disponibilidad presupuestal otorgada mediante Informe N° 552-2023-MDCC/GPPR por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 009-2019-MDCC del 17 de marzo del 2023, el Titular del Pliego ha modificado el artículo primero del Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MDCC, que desconcentra la administración y delega funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios, incorporando en tal decreto, entre otro, el numeral 50), que delega la atribución de: *"Autorizar el pago de mayores metrados en los contratos de obra suscritos bajo el sistema de precios unitarios"*; por tanto, este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Se AUTORICE el pago de mayores metrados 01 de la obra *"Mejoramiento de los servicios de movilidad urbana en la urbanización los Álamos, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"* con código único de inversión 2521688, a favor de Druk Gave ICS S.R.L., por el monto de S/ 56,845.07 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), incluido IGV, que equivale a 4.10% respecto al monto contratado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de siete punto noventa y uno por ciento (7.91%) del monto total del contrato original de la obra, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	1'386.479,20	100.00%
ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA 01	52.875,78	3.81%
MAYORES METRADOS 01	56.845,07	4.10%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**1'496.200,05**	**7.91%**

ARTICULO TERCERO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento; así como la ampliación del plazo de las garantías que hubiere otorgado, conforme a lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, realizar las adendas necesarias para la modificación del contrato de supervisión vinculado directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ARTICULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos de evaluación del expediente de mayores metrados N° 01, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Arq. Carlos Dangelo Amquero Riega
GERENTE MUNICIPAL