RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 665-2023-GM-MDCC

Cerro Colorado, 20 de diciembre de 2023

VISTOS:

La Carta Nº 189-2023-MGA de fecha 19 de noviembre del 2023, por medio de la cual la empresa G&A Contratistas S.R.Ltda, hace alcance del expediente de mayores metrados 02 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2197926, al Supervisor de Obra para su evaluación respectiva; la Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2022-GM-MDCC que aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública (PIP); el Contrato N° 084-2022-MDCC suscrito entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y G&A CONTRATISTAS S. R. LTDA del 07 de diciembre del 2022; la Resolución de Gerencia Municipal N° 500-2023-GM-MDCC que aprueba el adicional de obra 01 con deductivo vinculante 01; la Resolución de Gerencia Municipal N° 533-2023-GM-MDCC que aprueba el adicional de obra 02 de la obra; la Resolución de Gerencia Municipal N° 586-2023-GM-MDCC que autoriza el pago del mayor metrado 01 de obra; la Carta N° 108-2023-COACQ-FMCM-MDCC del Ing. Franco Miuller Ccama Mendoza, en su calidad de Supervisor de Obra; el Informe Nº 217-2023/CO-AOM del Ing. Antonio Ordoñez Machicao, Coordinador de Obras Públicas; el Informe Nº 2953-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP de la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas; el Informe Nº 182-2023-MDCC/GOPI/AL/SSSC de la Abg. Silvia Sonia Solis Cruz, Asesora Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura; el Informe Técnico Nº 262-2023-GOPI-MDCC del Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura; el Informe N° 964-2023-MDCC/GPPR del C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización; el Informe Legal N° 467-2023-GAJ/MDCC del Abg. Héctor Ernesto Juárez Camargo, en calidad de Gerente de Gerente de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú de 1993 prescribe que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM) anota que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) precisa que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en el principio de legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos;

Que, numeral 205.10 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios cuando se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y, comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución;

Que, numeral 205.11 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. Asimismo, añade que el supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos;

Que, el numeral 205.12 del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado delinea que no se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago; agregando además que el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función;

Que, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Nº 125-2017/DTN, indica que en el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación en este último;

Que, la dependencia citada, en la Opinión Nº 042-2021/DTN, puntualiza que en las valorizaciones de mayores metrados no deberían considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta económica, dado que los gastos generales contemplados en la oferta económica son pagados –de manera proporcional– a través de la valorización principal. Sin embargo, de ser el caso que, en las valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado el porcentaje de gastos generales de la oferta económica, en la etapa de liquidación deberá efectuarse el cálculo real del monto a pagar por dicho concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el saldo económico que podía resultar a favor o en contra del contratista o de la Entidad;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2022-GM-MDCC se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública (PIP) *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2197926, con un presupuesto total ascendente a S/ 7'012,094.13 (siete millones doce mil noventa y cuatro con 13/100 soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, bajo la modalidad de administración indirecta (contrata);

Que, a través del Contrato N° 84-2022-MDCC suscrito entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el G y A CONTRATISTAS S. R. LTDA del 07 de diciembre del 2022, se determinó, entre otros, que el monto total de contratación asciende a la suma de S/ 6'025,105.48 (seis millones veinticinco mil ciento cinco con 48/100 soles), siendo su plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 500-2023-GM-MDCC se aprueba el adicional de obra 01 con deductivo vinculante 01 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, por el monto de -S/ 33,729.63 (treinta y tres mil setecientos veintinueve con 63/100 soles), que equivale a menos cero punto cincuenta y cinco noventa y ocho por ciento (-0.5598%) respecto al monto del contrato;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 533-2023-GM-MDCC se aprueba el adicional de obra 02 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, por el monto de S/ 21,345.51 (veintiún mil trescientos cuarenta y cinco con 51/100 soles), que equivale a cero punto tres mil quinientos cuarenta y tres por ciento (0.3543%) respecto al monto del contrato;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 586-2023-GM-MDCC se autoriza el pago de mayores metrados 01 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2197926, a favor de G y A CONTRATISTAS S. R. LTDA por el monto de S/ 233,036.71 (doscientos treinta y tres mil treinta y seis con 71/100 soles), incluido IGV, que equivale a 3.8678% respecto al monto contratado;

Que, por medio de la Carta Nº 189-2023-MGA recepcionada el 19 de noviembre de 2023, el Gerente General de la contratista G y A CONTRATISTAS S. R. LTDA, Mario Hebert Gonzales Aguilar, hace entrega del expediente de mayores metrados 02 al Supervisor de Obra, para su evaluación respectiva (a fojas 32);

Que, con Carta N° 108-2023-COACQ-FMCM-MDCC, el Ing. Franco Miuller Ccama Mendoza, en su calidad de Supervisor de Obra, expresa conformidad y aprueba la valorización de mayores metrados 02, por la suma de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles) que representa el 0.066 % del monto del contrato original (a fojas 01);

Que, a través del Informe Nº 217-2023/CO-AOM (a fojas 182) el Ing. Antonio Ordoñez Machicao, Coordinador de Obras Públicas, realizada la revisión respectiva, otorga conformidad y concluye que debe autorizarse el pago del expediente de mayores metrados 02 por el monto de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles), con un porcentaje de incidencia a la fecha de 0.066 % del monto del contrato original; asimismo establece que el monto actualizado del contrato principal asciende a S/ 6'249,727.23 (seis millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintisiete con 23/100 soles) con porcentaje de incidencia total acumulada a la fecha de 3.7282% respecto al monto total del contrato original de obra; por lo que, queda debidamente sustentado el expediente, al haberse presentado la necesidad de ejecutar los mayores metrados 02 para dar cumplimiento a las metas del proyecto, acorde al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	6'025,105.48	100.00%
ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA 01	-33,729.63	-0.5598%
ADICIONAL DE OBRA 02	21,345.51	0.3543%
MAYORES METRADOS 01	233.036,71	3.8678%
MAYORES METRADOS 02	3,969.16	0.066%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**6'249,727.23**	**3.7282%**

Que, con Informe Nº 29532023-MDCC-GOPI-SGSLOP, la Arq. Miluska Melo Ramos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, examinando lo actuado, precisa que queda debidamente sustentado el expediente al haberse presentado la necesidad de ejecutar los mayores metrados; por lo que declara conforme los mayores metrados 02 puesto a su consideración por el importe de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles), incluido IGV con un porcentaje de incidencia al contrato de 0.066%, indicando además que el monto actualizado del contrato principal es de S/ 6'249,727.23 (seis millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintisiete con 23/100 soles), siendo el porcentaje de incidencia total acumulado respecto al monto contratado el 3.7282% (a fojas 199);

Que, mediante Informe Nº 182-2023-MDCC/GOPI/AL/SSSC, la Abg. Silvia Sonia Solis Cruz, Asesora Legal de la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, es de la opinión que se autorice el pago de mayores metrados 02 por la suma de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles) que representa una incidencia de 0.066% respecto al monto del contrato original de obra (a fojas 201);

Que, a través del Informe Técnico Nº 262-2023-GOPI-MDCC, el Ing. Luis Juan Sumaria Rojas, Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, da conformidad a los mayores metrados 02 de la obra señalada y solicita disponga la continuación con los trámites para la emisión del acto resolutivo correspondiente (a fojas 203);

Que, con Informe N° 964-2023-MDCC/GPPR, el C.P.C. Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, otorga disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles) a fin de atender lo requerido (a fojas 204);

Que, la normativa de Contrataciones del Estado dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa del Titular de Entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, toda vez que, al encontrarse considerados en la partida correspondiente del expediente técnico, aunque en menor medida resultan de obligatorio cumplimiento para el contratista, pues son indispensables para que este pueda culminar la obra; empero, sí resulta necesario realizar una verificación con el fin de corroborar que efectivamente concurren las condiciones que dan

lugar a la configuración del mayor metrado, y que dicha figura no se esté utilizando de manera irregular o con el fin de evadir las disposiciones que regulan la tramitación de las prestaciones adicionales de obra (Opinión 167-2018/DTN);

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, analizando el expediente administrativo de mayores metrados 02 presentado, emite el Informe Legal N° 467-2023-GAJ/MDCC, del Abg. Héctor Ernesto Juárez Camargo, quien en su calidad de Gerente de Asesoría Jurídica opina: *"(...) los mayores metrados N° 02 de la obra en referencia se encuentran autorizados y sustentados técnicamente, como se desglosa de los informes técnicos aludidos precedentemente, emitidos por el supervisor de obra, la coordinadora de obra, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas, el área legal de GOPI y la propia Gerencia de GOPI. A ello se suma que cuenta con la DISPONIBILLIDAD PRESUPUESTAL correspondiente, por lo que, corresponde autorizar el pago de éstos."* Concluyendo en tal sentido que: *"Es PROCEDENTE autorizar el pago de mayores metrados N° 02 por la suma de S/. 3,969.17 (Tres mil novecientos sesenta y nueve con 17/100 soles) a favor del contratista M&A CONTRATISTAS S.R.Ltda., con un porcentaje de 0.0659 % de incidencia del contrato original de la obra "Mejoramiento del sistema Vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del mercado mayorista Zona B - Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa" CUI. 2197926."*, como se aprecia a fojas 206 del presente expediente administrativo;

Que, encontrándose los mayores metrados 02 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2197926, autorizados y sustentados técnicamente, como se desglosa de los informe técnicos aludidos precedentemente, emitidos por el Supervisor de Obra, la Coordinadora de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas y Gerente de Obras Públicas e Infraestructura, corresponde se autorice el pago de éstos, al contar con disponibilidad presupuestal otorgada mediante Informe N° 964-2023-MDCC/GPPR por el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 009-2019-MDCC del 17 de marzo del 2023, el Titular del Pliego ha modificado el artículo primero del Decreto de Alcaldía N° 001-2019-MDCC, que desconcentra la administración y delega funciones administrativas en el Gerente Municipal y otros funcionarios, incorporando en tal decreto, entre otro, el numeral 50), que delega la atribución de: *"Autorizar el pago de mayores metrados en los contratos de obra suscritos bajo el sistema de precios unitarios"*; por tanto, este despacho se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto al expediente de los vistos;

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en consecuencia y basado en forma exclusiva en los informes técnicos y legales existentes en el presente caso;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR el pago de mayores metrados 02 de la obra *"Mejoramiento del sistema vial de las vías locales en la asociación de trabajadores del Mercado Mayorista Zona B Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa"*, con código único de inversión 2197926, a favor de G y A CONTRATISTAS S. R. LTDA por el monto de S/ 3,969.16 (tres mil novecientos sesenta y nueve con 16/100 soles), incluido IGV, que equivale a 0.066% respecto al monto contratado.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLECER, que el porcentaje de incidencia total acumulado a la fecha es de tres punto siete dos ocho dos por ciento (3.7282%) del monto total del contrato original de la obra, conforme al subsiguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO (S/)	INCIDENCIA SEGÚN CONTRATO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	6'025,105.48	100.00%
ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA 01	-33,729.63	-0.5598%
ADICIONAL DE OBRA 02	21,345.51	0.3543%
MAYORES METRADOS 01	233.036,71	3.8678%
MAYORES METRADOS 02	3,969.16	0.066%
TOTAL MODIFICACION DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	**6'249,727.23**	**3.7282%**

ARTICULO TERCERO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos requiera al contratista ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento; así como la ampliación del plazo de las garantías que hubiere otorgado, conforme a lo establecido en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, de ser el caso, realizar las adendas necesarias para la modificación del contrato de supervisión vinculado directamente al contrato principal de ejecución de obra.

ARTICULO CUARTO. - DEJAR ESTABLECIDO que el posible error o defecto de cálculo en los informes técnicos de evaluación del expediente de mayores metrados 02, de ser el caso, es considerado como inducción al error del despacho de Gerencia Municipal.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER que la Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura por intermedio del coordinador de obra asignado, notifique en el más breve plazo a la empresa contratista y al supervisor de obra, la presente resolución, para que luego proceda con el trámite administrativo correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Arq. Carlos Dangelo Ampuero Riega
GERENTE MUNICIPAL